



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



ORGANISMO INTERMEDIARIO
AUTORITÀ URBANA
COMUNE DI GELA

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo



COMUNE DI VITTORIA

Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato



COMUNE DI VITTORIA

Direzione C.U.C. - LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO

Validazione Progetto Esecutivo

Approvazione n° 20/2022 del 05.08.2022

Visto il verbale di Verifica in pari data, si valida il Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si approva in linea tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 05.08.2022



Il R.U.P.

Arch. Giancarlo Eterno

Timbri

Efficientamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

PROGETTO ESECUTIVO

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

R-15-ED

Data progetto:

26/04/2022

REV:

Progetto Architettonico e Direzione Lavori:

Arch. Roberto Cosentino

Progetto Antincendio:

ECTEC s.r.l.s

Progetto e Direzione Lavori Impianti
(termico, elettrico e diagnosi energetica)

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino

Coordinatore Sicurezza Esecuzione:

Ing. Alfio Cavallaro

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica

Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria

SUPPORTO R.U.P. :

EUPRO srl

R.U.P. :

Arch. Giancarlo Eterno

ALLEGATO "A"

Comune di Vittoria
Provincia di Ragusa

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Vittoria - Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato.

CANTIERE: Piazza del Popolo, Vittoria (Ragusa)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direzione C.U.C. - Lavori Pubblici e Provveditorato - Comune di Vittoria)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

| FASI DI LAVORO | Z | I | gg L | gg C | data Iniziale | data Finale |
|--|---|---|------|------|---------------|-------------|
| Descrizione dell'Area di Intervento | | | | | | |
| Lavori da eseguire | | | | | | |
| Attrezzatura da utilizzare | | | | | | |
| OPERE COMUNI PRELIMINARI | | | | | | |
| ALLESTIMENTO DEL CANTIERE | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Realizzazione di impianto idrico del cantiere | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| Montaggio di parapetti provvisori | 1 | E | 10 | 15 | 01/12/2022 | 15/12/2022 |
| PONTEGGIO | | | | | | |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso | 1 | E | 9 | 14 | 01/12/2022 | 14/12/2022 |
| INFISSI ESTERNI - Sostituzione e Ripristino | | | | | | |
| Rimozione di serramenti esterni | 1 | E | 44 | 64 | 19/12/2022 | 20/02/2023 |
| Rimozione di depositi coerenti ed aderenti su superfici lignee | 1 | E | 44 | 64 | 19/12/2022 | 20/02/2023 |
| Montaggio di serramenti esterni | 1 | E | 49 | 71 | 19/12/2022 | 27/02/2023 |
| Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione | 1 | E | 49 | 71 | 19/12/2022 | 27/02/2023 |
| Integrazione di parti mancanti o danneggiate di elementi lignei | 1 | E | 49 | 71 | 19/12/2022 | 27/02/2023 |
| Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee | 1 | E | 49 | 71 | 19/12/2022 | 27/02/2023 |
| Montaggio di porte per esterni | 1 | E | 49 | 71 | 19/12/2022 | 27/02/2023 |
| COPERTURA - Isolamento Termico | | | | | | |
| Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali | 1 | E | 29 | 41 | 16/02/2023 | 28/03/2023 |
| Applicazione interna di minerali espansi sfusi su superfici orizzontali | 1 | E | 29 | 41 | 16/02/2023 | 28/03/2023 |
| Applicazione interna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali | 1 | E | 28 | 40 | 16/02/2023 | 27/03/2023 |
| Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali | 1 | E | 27 | 37 | 16/02/2023 | 24/03/2023 |
| Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in materiali biologici su superfici verticali | 1 | E | 22 | 30 | 16/02/2023 | 17/03/2023 |
| CORPI ILLUMINANTI - Sostituzione | | | | | | |
| Rimozione di apparecchi illuminanti | 1 | E | 28 | 39 | 13/03/2023 | 20/04/2023 |
| Cablaggio elettrico | 1 | E | 22 | 31 | 13/03/2023 | 12/04/2023 |
| Realizzazione di impianto elettrico | 1 | E | 22 | 31 | 13/03/2023 | 12/04/2023 |
| Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico | 1 | E | 35 | 52 | 13/03/2023 | 03/05/2023 |
| IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | | | | | | |
| Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione | 1 | E | 57 | 85 | 31/03/2023 | 23/06/2023 |
| Esecuzione di tracce eseguite a mano | 1 | E | 23 | 36 | 31/03/2023 | 05/05/2023 |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | | | |
|--|---|---|----|----|------------|------------|
| Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici | 1 | E | 23 | 36 | 31/03/2023 | 05/05/2023 |
| Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata | 1 | E | 42 | 63 | 31/03/2023 | 01/06/2023 |
| Installazione di pompa di calore | 1 | E | 24 | 33 | 15/05/2023 | 16/06/2023 |
| Posa della macchina di condizionamento | 1 | E | 14 | 19 | 29/05/2023 | 16/06/2023 |
| Installazione di U.T.A. | 1 | E | 10 | 14 | 07/06/2023 | 20/06/2023 |
| IMPIANTO ANTINCENDIO | | | | | | |
| Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) | 1 | E | 10 | 15 | 01/06/2023 | 15/06/2023 |
| Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico | 1 | E | 10 | 12 | 05/06/2023 | 16/06/2023 |
| SMOBILIZZO - SMONTAGGIO CANTIERE | | | | | | |
| Smontaggio del ponteggio metallico fisso | 1 | E | 8 | 10 | 21/06/2023 | 30/06/2023 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | E | 8 | 10 | 21/06/2023 | 30/06/2023 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

